

De : Secrétaire de la CSSCT établissement Disney Village

A : Membres de la CSSCT

Cc : Président, secrétaire et membres du CSE

Date : 24 OCTOBRE 2024

Membres légaux	Présent (P) Absent (A)
	P
	A
Secrétaire adjoint / Secrétaire de séance	P
	P
	A

Membres experts	Présent (P) Absent (A)
Secrétaire titulaire	A
	A
	P

Représentants syndicaux CSSCT	Présent (P) Absent (A)
T	P
-CGC	A
C	A
A	A
A	A
T	A
CGC	P
	P
	A
A	A

Membres de droit	Présent (P) Absent (A)
Secrétaire du Travail	A
Coordinateur prévention	A
Inspecteur du travail	A
Représentant de la CRAMIF	A

	Présent (P) Absent (A)
[redacted] Responsable Relations Sociales	P
[redacted] coordinatrice prévention	P

Invités	Présent (P) Absent (A)
[redacted] or Manager Construction	P

Début de réunion : 14H10
 Suspension de séance : aucune
 Pause : aucune
 Fin de réunion : 14H36

ORDRE DU JOUR

1. Point de suivi relatif aux travaux en cours liées à la transformation du Disney Village Début de la réunion **14h10**

[redacted] sente le seul point à l'ordre du jour et donne la par [redacted]
 représentante des équipes FAM en charge des travaux au Disney Village.

[redacted] entation des contextes et types de travaux qui auront lieu du 28.10 au 22.11.2024. Travaux uniquement de nuit. Le type de travaux : Curage et désamiantage

Une seul incidence et impact sur les Cast Member : pas d'accès aux sanitaires par la cafétéria durant la nuit durant la durée des travaux.

[redacted] iante se présente sous quelle forme ? Et quel est le taux ou le pourcentage de l'amiante ?

[redacted] ne sait pas le pourcentage pour l'instant.

[redacted] aut respecter les normes pour ce type de travaux.

[redacted] s réalisons des prélèvements d'air avant travaux et nous ferons la même chose après travaux pour assurer la sécurité de tous.

Frédéric : je souhaite que la commission ait le pourcentage de l'amiante après le prélèvement sur réseau impacté

sans souci

nte la nature des travaux et les moyens de protection collective.

i a accès à cette zone où il y a des travaux ?

uement les équipes maintenance qui auront les autorisations d'accès lors des travaux de désamiantage.

a-t-il des salariés de l'établissement Disney village qui rentrent dans cette zone lors des travaux ?

. On a uniquement la proximité de la cafétéria qui présente un risque, c'est pour cette raison que des mesures ont été prises (ex : rendre autonome par une ventilation déportée de la cafétéria provisoirement, travaux nuit...) pour éliminer les risques.

ande de signalétiques ?

, elles seront mises en place et indiqueront la fermeture des sanitaires la nuit.

a une visibilité sur le rythme de travail pour les salariés qui effectueront ces travaux ?

iste un cycle, on va demander à l'entreprise de nous communiquer ces informations, c'était prévu.

rci de demander aussi la durée d'exposition.

rée de vacation des compagnons est de 2h30 maximum

s demandons la communication du plan de prévention

PSPS a été réalisé pour cette opération et ces travaux, il sera communiqué à la CSSCT.

a deux méthodes pour ce mode opératoire qui figurent dans la présentation.

la méthodologie qui a été retenue est le procédé chimique.

el était le motif du choix de cette entreprise ?

s sommes tenus par l'obligation de l'appel d'offres et le respect de nos délais.

ura-t-il un impact ou retard suite à ces travaux sur les ouvertures des boutiques ?

, le planning prévisionnel annoncé des ouvertures des boutiques est maintenu.

ui, je confirme que l'ouverture des boutiques est toujours planifiée entre mars et avril pour les différentes boutiques.

la durée des travaux entre le 28 octobre au 22 novembre et concernant la gestion des déchets, quelle sera la fréquence de la récolte des prélèvements de ces déchets ?

e faible volume estimé, on a prévu 2 passages du camion pour la durée des travaux

s avons reçu à l'instant le PPSPS, il vous sera partagé

mande aux membres de la Commission de ne pas hésiter à passer voir la mise en place du chantier et aussi pour vérifier la signalétique.

s sommes à votre disposition si vous souhaitez plus de signalétiques.

us avons pris en considération les impacts sur l'ensemble des autres divisions qui fréquentent les lieux par suite de la mise en place de ce chantier et l'organisation de ces travaux.

Fin de la réunion 14h36